

EGENKONTROLL

Materialval:

Utförandedatum:	
Ansvarig installatör	
Beställare:	
Projektnummer:	
Adress samt externt projekt nummer:	

Checklista	ОК	Kommentar
Takfotsventilation*		
Snickerier		
Tätskikt**		
Genomföringar		
Grovstädning		
Märkskylt		
Övrig kommentar		

^{*}Ett vindsbjälklag kan utföras helt utan takfotsventilation vid användandet av cellulosaisolering och gavelventiler. (Rek. Ventilationsarea:0,1-0,2m 2/100m2 vindsyta). **Vi tar inte över ansvaret för lufttätheten i de konstruktioner vi isolerar. Vi utför endast en okulärbesiktning i samband med entreprenaden.

Etapp (Öppet)	Yta m²	Beställd tjocklek ex. sättningspåslag	Sättnings- påslag %	Installerad tjocklek inkl. sättningspåslag	Installerad densitet kg/m³	Antal säck	Lamdavärde W/m²K
Etapp (Slutet)	Yta m²	Beställd tjocklek	Uppmätt tjocklek	Installerad densitet kg/m³	Antal säck	Lamdavärde W/m²K	

Vi tackar för Ert förtroende och intygar härmed att arbetet utförts i enlighet med Behörig Lösulls anvisningar och att ovanstående uppgifter är uppfyllda:

Ort & datum:	
Namnteckning:	
Namnförtydligande:	

ISOLERINGSLANDSLAGET AB